

Obra
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Bancos
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo
com as bases.

MEDIÇÃO 02		
DATA	29/12/2025	



								ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL			
								QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	
1	SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÃO							R\$	6.310,45								
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$571,55000	R\$	1.714,65	100,00 %	3,00	1.714,65	100,00 %	3,00	1.714,65	100,00 %		
1.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	322,00	R\$7,60000	R\$	2.447,20	60,56 %	127,00	965,20	39,44 %	322,00	2.447,20	100,00 %		
1.3	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF_09/2023	SINAPI	M2	340,00	R\$2,34000	R\$	795,60	35,88 %	218,00	510,12	64,12 %	340,00	795,60	100,00 %		
1.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	343,40	R\$3,94000	R\$	1.353,00	99,97 %	0,10	0,39	0,03 %	343,40	1.353,00	100,00 %		
2	FORRO PVC							R\$	40.796,51								
2.1	FORRO PVC DECORADO - PLENARIO							R\$	25.156,51								
2.1.1	S12973	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM. COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF.ARAFORROS OU SIMILAR	ORSE	M2	160,10	R\$157,13000	R\$	25.156,51	100,00 %	160,10	25.156,51	100,00 %	160,10	25.156,51	100,00 %		
2.2	FORRO PVC LISO BRANCO - DEMAIS PARTIÇÕES							R\$	15.640,00								
2.2.1	S04449	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO - REV.06_10/2021	ORSE	M2	184,00	R\$85,00000	R\$	15.640,00	100,00 %	184,00	15.640,00	100,00 %	184,00	15.640,00	100,00 %		
3	AMPLIAÇÃO GARAGEM							R\$	11.327,26								
3.1	FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME							R\$	1.244,28								
3.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	M3	1,14	R\$64,56000	R\$	73,60	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	1,14	73,60	100,00 %		
3.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM AF_01/2024	SINAPI	M2	0,72	R\$49,90000	R\$	35,93	0,00 %	0,72	35,93	99,99 %	0,72	35,93	99,99 %		
3.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,66	R\$23,44000	R\$	85,79	0,00 %	3,66	85,79	100,00 %	3,66	85,79	100,00 %		
3.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF_01/2024	SINAPI	KG	15,49	R\$19,76000	R\$	306,08	0,00 %	15,49	306,08	100,00 %	15,49	306,08	100,00 %		
3.1.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	7,40	R\$17,69000	R\$	130,91	0,00 %	7,40	130,91	100,00 %	7,40	130,91	100,00 %		
3.1.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_01/2024	SINAPI	M3	0,22	R\$1.184,81000	R\$	260,66	0,00 %	0,22	260,66	100,00 %	0,22	260,66	100,00 %		

279 297/0001-02
 COSTA DOS SANTOS MOURAO - ME
 Av. 53 - Av. Avançada
 Fortaleza dos Nogueiras - MA
 CEP: 65.805-000

Adiel Kennedy
 Adiel Kennedy Costa dos Santos
 Engenheiro Civil
 RPN: 11 21273831/MA

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo
com as bases.

MEDIÇÃO 02

DATA

29/12/2025



ACUMULADO ANTERIOR

MEDIÇÃO ATUAL

ACUMULADO TOTAL

Item	Código	Descrição	Banco	Medida	Qtd	Valor Unit	Valor Total	ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
								QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%
3.1.7	S11633	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	2,08	R\$133,43000	R\$ 277,53	0,00	0,00	0,00 %	2,08	277,53	100,00 %	2,08	277,53	100,00 %
3.1.8	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTAASFALTICA, DUAS DEMAOS.	PRÓPRIA	M²	3,05	R\$24,19000	R\$ 73,78	0,00	0,00	0,00 %	3,05	73,78	100,00 %	3,05	73,78	100,00 %
							R\$ 4.619,58	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.2	SUPERESTRUTURA E VEDAÇÃO						R\$ 2.144,72	0,00	0,00	0,00 %	20,75	2.144,72	100,00 %	20,75	2.144,72	100,00 %
3.2.1	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	SINAPI	M2	20,75	R\$103,36000	R\$ 2.144,72	0,00	0,00	0,00 %	20,75	2.144,72	100,00 %	20,75	2.144,72	100,00 %
3.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM AF_12/2015	PRÓPRIA	KG	9,75	R\$45,66000	R\$ 445,19	0,00	0,00	0,00 %	9,75	445,19	100,00 %	9,75	445,19	100,00 %
3.2.3	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	SINAPI	KG	9,81	R\$14,78000	R\$ 144,99	0,00	0,00	0,00 %	9,81	144,99	100,00 %	9,81	144,99	100,00 %
3.2.4	COMP_004	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES E PILARES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF_02/2022	PRÓPRIA	M³	0,77	R\$1.199,98000	R\$ 923,98	0,00	0,00	0,00 %	0,77	923,98	100,00 %	0,77	923,98	100,00 %
3.2.5	S11633	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.2015	ORSE	M2	7,20	R\$133,43000	R\$ 960,70	0,00	0,00	0,00 %	7,20	960,70	100,00 %	7,20	960,70	100,00 %
							R\$ 2.617,46	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.3	ATERRO, CONTRAPISO E REBOCO						R\$ 322,74	0,00	0,00	0,00 %	1,98	322,74	100,00 %	1,98	322,74	100,00 %
3.3.1	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO AF_08/2023	SINAPI	M3	1,98	R\$163,000	R\$ 322,74	0,00	0,00	0,00 %	1,98	322,74	100,00 %	1,98	322,74	100,00 %
3.3.2	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	M3	0,42	R\$1.060,66000	R\$ 445,48	0,00	0,00	0,00 %	0,42	445,48	100,00 %	0,42	445,48	100,00 %
3.3.3	S03317	REBOCO ESPECIAL DE PAREDE 2CM COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1.3 (CIMENTO / AREIA)	ORSE	M2	41,50	R\$44,56000	R\$ 1.849,24	0,00	0,00	0,00 %	41,50	1.849,24	100,00 %	41,50	1.849,24	100,00 %
							R\$ 2.011,60	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.4	SITEMA DE COBERTURA						R\$ 317,99	0,00	0,00	0,00 %	6,60	317,99	100,00 %	6,60	317,99	100,00 %
3.4.1	S13699	PERFIL U DOBRADO DE CHAPA UDC SIMPLES- 75 X 38 X 2,65 MM COM SOLDA	ORSE	M	6,60	R\$48,18000	R\$ 317,99	0,00	0,00	0,00 %	6,60	317,99	100,00 %	6,60	317,99	100,00 %
3.4.2	S09961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	8,41	R\$84,15000	R\$ 707,70	0,00	0,00	0,00 %	8,41	707,70	100,00 %	8,41	707,70	100,00 %

19.279.297/0001-02

F. DE ASSIS DOS SANTOS MOURAO - ME

Av. ...

Fortaleza - Ceará - MA

CEP: 65.805-000

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

MEDIÇÃO 02

DATA

29/12/2025



								ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL		
								QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%	QUANT	VALOR	%
3.4.3	S00310	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 26, DESENVOLVIMENTO 40 CM (FUNDO=12 CM, LATERAIS=12 CM, BORDAS=2 CM)	ORSE	M	7,15	R\$137,89000	R\$ 985,91	7,15	985,91	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	7,15	985,91	100,00 %
3.5 INSTALAÇÕES ELETRICAS							R\$ 93,15	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.5.1	S03797	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	ORSE	M	6,00	R\$9,71000	R\$ 58,26	0,00	0,00	0,00 %	6,00	58,26	100,00 %	6,00	58,26	100,00 %
3.5.2	S08662	SOQUETE OU BOCAL DE PORCELANA E27 DE TEMPO, REF MT-2233, MARCA DECORLUX OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	R\$16,000	R\$ 16,00	0,00	0,00	0,00 %	1,00	16,00	100,00 %	1,00	16,00	100,00 %
3.5.3	114704	LÂMPADA BULBO LED 9W, BIVOLT, 3000K, FLUXO LUMINOSO 750LM, REF. STL21265/30 DA STELLA OU SIMILAR	ORSE	UN	1,00	R\$18,89000	R\$ 18,89	0,00	0,00	0,00 %	1,00	18,89	100,00 %	1,00	18,89	100,00 %
3.6 SELADOR E PINTURA							R\$ 741,19	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.6.1	88485	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	41,50	R\$4,10000	R\$ 170,15	0,00	0,00	0,00 %	41,50	170,15	100,00 %	41,50	170,15	100,00 %
3.6.2	104641	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	SINAPI	M2	41,50	R\$13,76000	R\$ 571,04	0,00	0,00	0,00 %	41,50	571,04	100,00 %	41,50	571,04	100,00 %
4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO							R\$ 30.799,25	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
4.1	S13162	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE 60 X 60 CM, PULPIS BEGE BRILHANTE, POINTER OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	ORSE	M2	349,00	R\$88,25000	R\$ 30.799,25	195,00	17.208,75	55,87 %	154,00	13.590,50	44,13 %	349,00	30.799,25	100,00 %
5 TELHAMENTO METALICO							R\$ 28.916,53	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
5.1	S09961	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM	ORSE	M²	343,59	R\$84,16000	R\$ 28.916,53	343,59	28.916,53	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	343,59	28.916,53	100,00 %
							R\$ 9.449,06									
							R\$ 94.518,81									
							R\$ 23.631,19									
							R\$ 23.631,19									
							R\$ 118.150,00									
							R\$ 118.150,00									
							R\$ 94.518,81									
							R\$ 118.150,00									
								52.019,53	44,03%		66.130,47	55,97%		118.150,00	100,00%	

SEGUNDA FEIRA, 29 DE DEZEMBRO DE 2025

66.130,47 sessenta e seis mil cento e trinta reais e quarenta e sete centavos

Adiel Kennedy

Adiel Kennedy Costa dos Santos
Engenheiro Civil
RPN: 11 21273831/MA

CENTO E DEZOITO MIL CENTO E CINQUENTA REAIS

19.279.297/0001-02
FIDE ASSIS DOS SANTOS
Francisco de Assis
Francisco de Assis dos Santos Mourão
CPF: 63.803.904

CPF: 257.491.883-53

Obra

REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

Bancos

SINAPI - 04/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - Sergipe

B.D.I.

25,0%

Encargos Sociais

Não Desonerado:
embutido nos
preços unitário dos
insumos de mão de
obra, de acordo
com as bases.

MEDIÇÃO 02

DATA

29/12/2025



ACUMULADO ANTERIOR

MEDIÇÃO ATUAL

ACUMULADO TOTAL

QUANT

VALOR

%

QUANT

VALOR

%

QUANT

VALOR

%

19.279.297/0001-02
F. DE ASSIS DOS SANTOS NOGUEIRA - ME
Av. ...
Fortaleza dos Nogueiras - MA
CNPJ: 05.805.000