

Obra  
REFORMA E AMPLIAÇÃO CAMARA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS  
NOGUEIRAS

Bancos  
SINAPI - 04/2025 -  
Maranhão  
ORSE - 02/2025 -  
Sergipe

B.D.I  
25,0%

Encargos Sociais  
Não Desonerado:  
embutido nos  
preços unitário dos  
insumos de mão de  
obra, de acordo  
com as bases.

MEDIÇÃO 01

PERIODO:



F.D.E. ASSIS S.M. LTDA

							ACUMULADO ANTERIOR			MEDIÇÃO ATUAL			ACUMULADO TOTAL				
							QUANT	VALOR	%	QUAN	VALOR	%	QUANT	VALOR	%		
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS E DEMOLIÇÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>6.310,45</b>									
1.1	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	M2	3,00	R\$571,55000	R\$	1.714,65				3,00	1.714,65	100,00 %	3,00	1.714,65	100,00 %
1.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.	SINAPI	M2	322,00	R\$7,6000	R\$	2.447,20				195,00	1.482,00	60,56 %	195,00	1.482,00	60,56 %
1.3	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	340,00	R\$2,34000	R\$	795,60				122,00	285,48	35,88 %	122,00	285,48	35,88 %
1.4	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	343,40	R\$3,94000	R\$	1.353,00				343,30	1.352,60	99,97 %	343,30	1.352,60	99,97 %
<b>2</b>	<b>FORRO PVC</b>						<b>R\$</b>	<b>40.796,51</b>									
<b>2.1</b>	<b>FORRO PVC DECORADO - PLENARIO</b>						<b>R\$</b>	<b>25.156,51</b>									
2.1.1	S12973	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 20 CM, COR NOGUEIRA OU CARVALHO, REF.ARAFORROS OU SIMILAR	ORSE	M2	160,10	R\$157,13000	R\$	25.156,51				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>2.2</b>	<b>FORRO PVC LISO BRANCO - DEMAIS PARTIÇÕES</b>						<b>R\$</b>	<b>15.640,00</b>									
2.2.1	S04449	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR.	ORSE	M2	184,00	R\$85,000	R\$	15.640,00				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>3</b>	<b>AMPLIAÇÃO GARAGEM</b>						<b>R\$</b>	<b>11.327,26</b>									
<b>3.1</b>	<b>FUNDAÇÕES E VIGA BALDRAME</b>						<b>R\$</b>	<b>1.244,28</b>									
3.1.1	S02497	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	ORSE	M3	1,14	R\$64,56000	R\$	73,60				1,14	73,60	100,00 %	1,14	73,60	100,00 %
3.1.2	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,72	R\$49,9000	R\$	35,93				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.3	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	3,66	R\$23,44000	R\$	85,79				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.4	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	15,49	R\$19,76000	R\$	306,08				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.5	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	7,40	R\$17,69000	R\$	130,91				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.6	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	0,22	R\$1.184,81000	R\$	260,66				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.7	S11633	FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 14MM, 02 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA	ORSE	M2	2,08	R\$133,43000	R\$	277,53				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
3.1.8	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTAASFALTICA, DUAS DEMAOS	PRÓPRIA	M²	3,05	R\$24,19000	R\$	73,78				0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %
<b>3.2</b>	<b>SUPERESTRUTURA E VEDAÇÃO</b>						<b>R\$</b>	<b>4.619,58</b>									
												0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %

*F. DE ASSIS*

